

Số: 601 /BC-UBND

Kbang, ngày 13 tháng 12 năm 2019

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện vốn đầu tư, vốn kết dư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2019, kế hoạch đầu tư năm 2020

Ủy ban nhân dân huyện xin báo cáo kỳ họp thứ Mười - HĐND huyện khoá VII về tình hình thực hiện vốn đầu tư, vốn kết dư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2019, kế hoạch đầu tư năm 2020, với nội dung như sau.

I. Tình hình thực hiện vốn đầu tư, vốn kết dư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2019:

1. Tổng các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn: 222.072 tr.đồng, (Chi tiết có phụ lục kèm theo).

* Trong đó:

- Vốn do huyện làm chủ đầu tư: 162.317 triệu đồng.

- Vốn do xã làm chủ đầu tư: 59.755 triệu đồng.

* Chi tiết từng nguồn.

- Ngân sách Trung ương: 29.354 tr.đồng.

+ Vốn CTMT QG xây dựng NTM: 17.040 tr.đồng.

+ Vốn Chương trình 135: 12.314 tr.đồng.

- Ngân sách tỉnh: 102.731 tr.đồng.

+ Vốn tỉnh đối ứng 10% CT 135: 1.231 tr.đồng.

+ Vốn cân đối ngân sách tỉnh: 22.770 tr.đồng.

+ Vốn Hỗ trợ huyện đầu tư NTM: 78.730 tr.đồng.

- Vốn ngân sách huyện: 89.987 tr.đồng.

+ Vốn cân đối ngân sách phân cấp cho huyện: 16.900 tr.đồng.

+ Tiền sử dụng đất huyện đầu tư: 6.910 tr.đồng.

+ Nguồn chính trang đô thị: 8.000 tr.đồng.

+ Nguồn kết dư ngân sách: 56.377 tr.đồng.

+ Nguồn hỗ trợ đất trồng lúa: 1.800 tr.đồng.

2. Tiến độ thực hiện đến 10/12/2019: Khối lượng thực hiện 187.841 tr.đồng/222.072 tr.đồng đạt 84,6% so với kế hoạch; giá trị giải ngân 150.552,0 tr.đồng/222.072 tr.đồng đạt 67,8% so với kế hoạch vốn giao.

- Đối với nguồn vốn sử dụng đất tỉnh hỗ trợ XD nông thôn mới 38.020 triệu đồng, đến nay mới cấp 19.010 triệu đồng, do đó việc giải ngân đạt 50% KH. Nguồn kinh phí đền bù trường bán 5.400 tr.đ, đến nay tỉnh mới thẩm định song giá đất, do đó chưa giải ngân, dự ước sẽ giải ngân hoàn thành trong tháng 12/2019.

UBND huyện chỉ đạo các đơn vị thực hiện đầu tư, đến 31/12/2019, nghiệm thu khối lượng đạt 100% KH, đến 31/01/2019 giải ngân đạt 100% so kế hoạch vốn giao.

3. Công tác quyết toán vốn đầu tư XD CB:

Công tác thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đã có nhiều chuyển biến tích cực, tổng số công trình phê duyệt là 112 công trình (huyện tổ chức thẩm tra và phê duyệt 53 công trình, xã tự tổ chức thẩm tra và phê duyệt 59 công trình) đảm bảo theo đúng quy định, đến nay không tồn đọng quyết toán dự án hoàn thành.

II. Kế hoạch đầu tư nguồn vốn đầu tư, vốn kết dư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2020:

1. Tổng kế hoạch vốn phân bổ 60.280 triệu đồng (bằng chữ: Sáu mươi tỷ, hai trăm tám mươi triệu đồng chẵn), (chi tiết danh mục công trình theo Tờ trình phân bổ vốn đầu tư, vốn kết dư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2020).

- Kế hoạch vốn năm 2020: 39.019 triệu đồng.
- Vốn kết dư năm 2019 chuyển sang: 21.261 triệu đồng.

2. Kế hoạch triển khai đầu tư năm 2020.

2.1 Về thủ tục đầu tư:

Trong tháng 01/2020 hoàn chỉnh thủ tục các công trình, dự án bổ sung nguồn vốn đầu tư, tổ chức đấu thầu xây lắp các công trình còn lại theo đúng quy định của pháp luật; dồn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình.

2.2. Về công tác giám sát dự án:

- Các chủ đầu tư, đơn vị thực hiện, tăng cường hơn nữa khâu giám sát kỹ thuật chất lượng thi công công trình, thực hiện đúng quy định pháp luật khâu giám sát kỹ thuật chất lượng thi công công trình theo NĐ46/CP của Chính phủ. Ngoài hợp đồng tư vấn giám sát thi công công trình, BQL dự án tăng cường cán bộ kỹ thuật phối hợp với Ban giám sát công trình các xã, thị trấn, trong việc giám sát thường xuyên và giám sát cộng đồng theo Quyết định 80/TTg của Thủ tướng Chính phủ ngay từ bước đầu và trong quá trình xây dựng công trình, đặc biệt chú trọng khâu nghiệm thu phần khuất (Đào, đắp, lấp đặt cốt thép), kiểm tra các loại vật liệu trước khi đưa vào xây lắp công trình (Sắt, xi măng, gạch, cát, đá, sỏi).

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn củng cố kiện toàn Ban giám sát công đồng theo Quyết định số 80/2005/QĐ – TTg ngày 18/4/2005 của Chính phủ. Phân công cụ thể trách nhiệm cá nhân tham gia giám sát, thực hiện công khai dân chủ về đầu tư XDCB trên địa bàn xã, thị trấn nhất là các công trình thuộc nguồn vốn CTMTQG, vốn giao thông nông thôn.....vốn có sự đóng góp của nhân dân.

3. Công tác giải ngân vốn và quyết toán công trình:

- Đảm bảo thủ tục giải ngân vốn và thanh toán vốn công trình đúng thời gian quy định, nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ công trình. Công trình nào hoàn thành phối hợp nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư. Đồng thời thực hiện công tác bảo hành, bảo trì công trình theo đúng quy định.

- Thực hiện quyết toán vốn, thẩm định phê duyệt quyết toán đảm bảo quy định.

Trên đây là báo cáo hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 và kế hoạch đầu tư năm 2020.///

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Huyện ủy (B/c);
- TT UBND huyện;
- Đại biểu HĐND tỉnh tại huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- VP HĐND- UBND huyện;
- Lưu VT, VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
CHỦ TỊCH



Võ Văn Phán

