

Số: 287 /BC-UBND

Kbang, ngày 19 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư,
đến 30/6/2021 trên địa bàn huyện**

Kính gửi: Hội đồng Nhân dân huyện Kbang

Thực hiện Nghị quyết số 161/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân huyện Kbang về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư XDCB, vốn kết dư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2021; Thông báo số 73/TB-HĐND ngày 05/7/2021 của HĐND huyện về Thông báo kết luận Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ hai -HĐND huyện khóa VIII (nhiệm kỳ 2021-2026); Ủy ban nhân dân huyện Kbang báo cáo cụ thể như sau:

I. Tình hình thực hiện đến ngày 30/06/2021:

1. Tổng vốn đầu tư công năm 2021: 61.920,26 triệu đồng; trong đó:
- | | |
|------------------|----------------|
| + Vốn đầu tư | 44.196,00 trđ. |
| + Vốn sự nghiệp: | 17.724,26 trđ. |

(Chi tiết có phụ lục kèm theo).

2. Tiến độ thực hiện: Khối lượng thực hiện 22.758,64 tr.đ/61.920,26 trđ, đạt 36,75% KH vốn; giải ngân 15.799,00 tr.đ/61.920,26 tr.đ, đạt 25,5% KH vốn.

II. Giải pháp thực hiện.

- Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022. UBND huyện đã chỉ đạo triển khai một số giải pháp sau:

1. Đẩy nhanh công tác chuẩn bị thực hiện dự án, công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định pháp luật, sớm khởi công công trình. Thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực. Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công công trình; khẩn trương nghiệm

thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng, thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho dự án trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng hoàn thành được nghiệm thu theo quy định, không để dồn thanh toán vào cuối năm, không gây nợ đọng xây dựng cơ bản. Đến 30/9/2021 giải ngân đạt 60%, đến hết 31/12/2021 phải hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2021 được giao.

2. Công tác giám sát chất lượng công trình, các chủ đầu tư, đơn vị thực hiện, tăng cường hơn nữa khâu giám sát kỹ thuật chất lượng thi công công trình, thực hiện đúng quy định pháp luật khâu giám sát kỹ thuật chất lượng thi công công trình theo Nghị định số 06/NĐ-CP, ngày 26/01/2021 của Chính phủ. Ngoài hợp đồng tư vấn giám sát thi công công trình, BQL dự án tăng cường cán bộ kỹ thuật phối hợp với Ban giám sát công trình các xã, thị trấn, trong việc giám sát thường xuyên và giám sát cộng đồng theo Nghị định 29/2021/NĐ-CP, ngày 26/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ ngay từ bước đầu và trong quá trình xây dựng công trình, đặc biệt chú trọng khâu nghiệm thu phần khuất (Đào, đắp, lấp đặt cốt thép), kiểm tra các loại vật liệu trước khi đưa vào xây lắp công trình (Sắt, xi măng, gạch, cát, đá, sỏi).

3. Công tác giải ngân vốn và quyết toán công trình, đảm bảo thủ tục giải ngân vốn và thanh toán vốn công trình đúng thời gian quy định, nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ công trình. Công trình nào hoàn thành phối hợp nghiệm thu, đảm bảo chất lượng trước khi bàn giao đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư. Đồng thời thực hiện công tác bảo hành, bảo trì công trình theo đúng quy định.

- Đơn đốc nhà thầu triển khai thi công, nghiệm thu khối lượng trước 31/12/2021, giải ngân vốn trước 31/01/2022 đạt 100% KH vốn.

- Các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, các chủ đầu tư khẩn trương lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, thẩm định phê duyệt quyết toán đảm bảo quy định.

Trên đây là báo cáo Tiến độ giải ngân vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trên địa bàn năm 2021 của UBND huyện./. 

Nơi nhận:

- TT UBND huyện;
- Các ĐB HĐND huyện;
- Phòng TC-KH;
- Lưu VT, VP, KT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng

CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ VÀ SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ NĂM 2021
(Tính đến ngày 30/6/2021)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Thời gian KC-HT	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Quyết định đầu tư		Kế hoạch năm 2021	Khối lượng thực hiện từ 01/01/2021 đến 30/6/2021	Tỷ lệ thực hiện (%)		Ước khối lượng thực hiện từ 01/01/2021 đến 30/9/2021	Dự ước giải ngân thực hiện từ 1/1/2021 đến 30/09/2021	Tỷ lệ thực hiện (%)		Ghi chú
				Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMDT			Khối lượng thực hiện	Tỷ lệ Giải ngân			Khối lượng thực hiện	Tỷ lệ Giải ngân	
	Tổng cộng I+II				120.400,26	61.920,26	22.758,64	36,75	25,5	40.815	37.111	65,91	60	
I	Vốn đầu tư				102.556,00	44.196,00	13.600,00	30,77	21,2	27.654,50	27.800,00	62,57	62,9	
a	Vốn cân đối ngân sách phân cấp huyện, thị xã, thành phố				23.226,00	23.226,00	12.500,00	53,82	37,6	20.326	15.200	87,51	65,4	
1	Trường PTDTBT tiểu học Lê Văn Tám	2021	số 32/QĐ-UBND ngày 05/03/2021		4.500,00	4.500,00	2.500,0	55,56	29,2	4.500,00	2.500,0	100,00	55,6	
2	Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai	2021	số 33/QĐ-UBND ngày 05/03/2021		3.000,00	3.000,00	2.200,0	73,33	39,0	3.000,00	2.200,0	100,00	73,3	
3	Sửa chữa nâng cấp trụ sở UBND; hạng mục: Sân đường đi, nhà để xe	2021	số 304/QĐ-UBND ngày 28/12/2020		1.600,00	1.600,00	300,0	18,75	9,1	1.600,00	1.000,0	100,00	62,5	
4	Nâng cấp mở rộng Đường Giải Phóng, TT Khang (đ Quang Trung- Ngõ Mây)	2021	số 302/QĐ-UBND ngày 28/12/2020		3.226,00	3.226,00	2.500,0	77,50	36,7	3.226,00	2.500,0	100,00	77,5	
5	Nâng cấp mở rộng đường Lê Văn Tám (đoạn Lê Lợi- cầu Lê Văn Tám)	2021-2022			10.900,00	10.900,00	5.000,0	45,87	45,2	8.000,00	7.000,0	73,39	64,2	
b	Tiền sử dụng đất				3.870,00	3.870,00	-	-	-	2.129	2.500	55,00	64,6	
2.1	Tiền sử dụng đất tính đầu tư						-	-	-	-	-	-	-	
2.2	Tiền sử dụng đất phân cấp huyện, thị xã, thành phố				3.870,00	3.870,00		-	-	2.129	2.500	55,00	64,6	
c	Vốn dự phòng ngân sách Trung ương				20.460,00	17.000,00	1.000,00	5,88	3,1	5.100	10.000	30,00	58,8	
1	Bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai tại xã Đăk Rong, huyện Khang	2021	số 297/QĐ-UBND ngày 30/03/2021		20.460,00	17.000,00	1000	5,88	3,1	5.100,00	10.000,00	30,00	58,8	
d	Vốn chuẩn bị đầu tư				55.000,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0	100,00	100,00	100,0	
1	Đường Hai bà Trưng	2021-2022			55.000,00	100,00	100	100,00	100,0	100,00	100,00	100,00	100,0	

Như

TT	Danh mục dự án	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Kế hoạch năm 2021	Khối lượng thực hiện từ 01/01/2021 đến 30/6/2021	Giải ngân từ 01/01/2021 đến 30/6/2021	Tỉ lệ thực hiện (%)		Ước khối lượng thực hiện từ 01/01/2021 đến 30/9/2021	Dự ước giải ngân thực hiện từ 1/1/2021 đến 30/09/2021	Tỉ lệ thực hiện (%)		Ghi chú
			Số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	TMDT				Khối lượng thực hiện	Tỷ lệ Giải ngân			Khối lượng thực hiện	Tỷ lệ Giải ngân	
II	Vốn sự nghiệp			17.844,26	17.724,26	9.158,64	6.444,00	51,67	36,4	13.160,0	9.311,0	74,25	52,5	
a	Nguồn kiến thiết thị chính+chính trang do thị năm 2021			7.120,00	7.000,00	4.150,00	3.494,00	59,29	49,9	4.650,0	3.511,0	66,43	50,2	
1	Nâng cấp, mở rộng Đường Lê Hồng Phong, TT Khang (đ Quang Trung-Lê Lợi)	2021		1.820,00	1.820,00	1.400,00	1.153,0	76,92	63,4	1.400,0	1.153,0	76,92	63,4	
2	Nâng cấp mở rộng Đường Lý Thái Tổ, TT Khang (đ Quang Trung-Phan Đình Phùng)	2021		4.050,00	4.050,00	1.500,00	1.228,00	37,04	30,3	2.000,0	1.228,0	49,38	30,3	
3	Nâng cấp, mở rộng đường lên nghĩa trang Liệt sĩ huyện Khang (đoạn Quang Trung- Công phụ)	2021		700,00	700,00	700,00	683,00	100,00	97,6	700,0	700,0	100,00	100,0	
4	Via hè phía Tây bờ kè Suối Đak Lốp	2021		550,00	430,00	550,00	430,00	127,91	100,0	550,0	430,0	127,91	100,0	
b	Sự nghiệp giao thông			4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.950,00	100,00	73,8	4.000,0	4.000,0	100,00	100,0	
c	Vốn tăng cường CSVC ngành giáo dục			2.070,00	2.070,00	310,50		15,00	-	2.070,00	600,0	100,00	29,0	
d	Vốn hỗ trợ tái trồng lúa			1.849,00	1.849,00	277,35		15,00	-	1.200,0	600,0	64,90	32,4	
e	Vốn SN thủy lợi			2.805,26	2.805,26	420,79		15,00	-	1.240,0	600,0	44,20	21,4	

20/11