

## THÔNG BÁO

### Nội dung kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp chỉ đạo công tác giải ngân vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2019

Chiều ngày 18/9/2019, đồng chí Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp chỉ đạo công tác giải ngân vốn chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2019; dự họp có lãnh đạo phòng Tài chính-KH, phòng Kinh tế và Hạ tầng; Kho bạc; Chủ tịch UBND và kế toán các xã, thị trấn (*vắng Chủ tịch UBND xã Đăk Hlơ và xã Kông Bờ La-có lý do*).

Sau khi nghe lãnh đạo phòng Tài chính-Kế hoạch, lãnh đạo Kho bạc Nhà nước; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn báo cáo tiến độ thi công, kết quả giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia được giao năm 2019 và đăng ký kế hoạch thực hiện giải ngân đề báo cáo UBND tỉnh đến 30/9/2019 phải đạt trên 70% vốn được giao; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kết luận và chỉ đạo như sau:

#### **1. Nguồn vốn chương trình 135:**

Tổng kế hoạch vốn chương trình 135 năm 2019 là 13.545 triệu đồng, đã giao UBND 14 xã, thị trấn làm chủ đầu tư, khối lượng thực hiện các xã, thị trấn đạt 100%, tỷ lệ giải ngân đến ngày 16/9/2019 đạt 72%, trong đó một số xã đã cơ bản hoàn thành việc nghiệm thu, giải ngân; còn lại 07 xã, thị trấn chưa thực hiện xong.

**UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã: Krong, Đăk Rong, Đak Smar, Tơ Tung, Nghĩa An, xã Đông và thị trấn Kbang** khẩn trương nghiệm thu, đưa công trình vào sử dụng và lập các thủ tục thanh toán và giải ngân. Đến ngày 27/9/2019 phải giải ngân hoàn thành số vốn được giao: 3.543 triệu đồng của 07 xã, thị trấn.

#### **2. Nguồn vốn chương trình Nông thôn mới Ngân sách Trung ương:**

Tổng kế hoạch vốn chương trình Nông thôn mới Ngân sách trung ương năm 2019 là 16.640 triệu đồng, đã giao UBND 10 xã làm chủ đầu tư, khối lượng thực hiện có 07 xã đạt 100%, xã Kông Bờ La đạt 30%, 02 xã là Nghĩa An và Krong đạt 70%. Tỷ lệ giải ngân đến ngày 16/9/2019 có xã Sơn Lang và xã Tơ Tung đạt 100%; các xã còn lại chưa hoàn thành, trong đó 03 xã: Nghĩa An, Krong và Kông Bờ La chưa giải ngân.

- **Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã: Krong, Nghĩa An, Kông Bờ La** chưa hoàn thành khối lượng thi công, phải kiểm tra, chỉ đạo đẩy nhanh khối lượng thực hiện và khẩn trương nghiệm thu, đưa công trình vào sử dụng và lập các thủ tục thanh toán, giải ngân vốn. Đến ngày 27/9/2019 phải giải ngân hoàn thành dứt điểm số vốn được giao.

- **Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã: Đăk Rong, Đak Smar, Kông Long Khong, Kon Pnê và xã Lơ Ku** đã hoàn thành khối lượng, khẩn trương nghiệm thu, đưa công trình vào sử dụng và lập các thủ tục thanh toán, giải ngân vốn. Đến ngày 27/9/2019 phải giải ngân dứt điểm số vốn được giao.

#### **3. Nguồn vốn chương trình Nông thôn mới từ nguồn sử dụng đất ngân sách tỉnh:**

Tổng kế hoạch vốn chương trình Nông thôn mới từ nguồn sử dụng đất ngân sách tỉnh 38.020 triệu đồng, UBND tỉnh đã phân bổ và UBND huyện đã giao UBND 10 xã và BQL thực hiện các dự án ĐTXD huyện làm chủ đầu tư 19.010 triệu đồng, khối lượng

