

Số: 158/BC-HĐND

Kbang, ngày 06 tháng 7 năm 2023

**BÁO CÁO**

**Thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện công tác đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện tại Thông báo số 414/TB-HĐND ngày 25/5/2023 *Kết luận của Thường trực HĐND huyện về dự kiến nội dung, Chương trình Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026*; ngày 06/7/2023, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tổ chức họp thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện công tác đầu tư công 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023;

Trên cơ sở báo cáo số 227/BC-UBND ngày 23/6/2023 của Ủy ban nhân dân huyện *Báo cáo tình hình thực hiện công tác đầu tư công 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023*, các văn bản có liên quan và ý kiến thảo luận của các thành viên trong Ban, các cơ quan có liên quan; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

**1. Tình hình thực hiện vốn đầu tư 6 tháng đầu năm 2023**

Ban cơ bản nhất trí với báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về tiến độ thực hiện và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư trên địa bàn huyện, cụ thể:

Tổng vốn giao: 82.959,363 triệu đồng. Trong đó: Vốn ngân sách trung ương, tỉnh bổ sung: 42.987 triệu đồng, vốn ngân sách huyện: 39.972,363 triệu đồng.

Ước tính đến ngày 30/6/2023 khối lượng thực hiện: 24.507,958 triệu đồng (đạt 29,54% kế hoạch vốn), giải ngân được 15.879,958 triệu đồng (đạt 19,14% kế hoạch vốn).

Nếu loại trừ tiền sử dụng đất chưa bố trí danh mục cụ thể<sup>1</sup>, tổng kế hoạch giao 77.883,782 triệu đồng<sup>2</sup>, ước tính đến ngày 30/6/2023 khối lượng thực hiện đạt 31,47% và giải ngân đạt 20,39%.

<sup>1</sup> - Dự toán giao 5.500 triệu đồng, đã bố trí đối ứng các danh mục công trình thực hiện Chương trình kiên cố hóa giao thông theo Nghị quyết 280/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh: 424,418 triệu đồng, còn lại: 5.075,582 triệu đồng.

- Tiền thu sử dụng đất ngân sách cấp huyện dự ước đến 30/6/2023: 3.614 triệu đồng (*Báo cáo số 226/BC-HĐND ngày 23/6/2023 của Ủy ban nhân dân huyện*).

<sup>2</sup> Tổng kế hoạch giảm: 5.075,582 triệu đồng nguồn tiền sử dụng đất.

Song, Ban nhận thấy ngoài các nguồn vốn đã báo cáo trên, địa bàn huyện còn vốn đầu tư phát triển khác như: Vốn đầu tư phát triển chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023: 10.731,849 triệu đồng<sup>3</sup>; vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 do hụt thu chuyển sang bố trí năm 2023 thực hiện 15.406 triệu đồng.

Đồng thời, khối lượng thực hiện và giải ngân các công trình, dự án của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thấp.

## 2. Đề xuất, kiến nghị

### 2.1. Đề xuất báo cáo bổ sung

Ban nhận thấy tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công vốn ngân sách huyện đến ngày 30/6/2022 đạt tỷ lệ thấp so với yêu cầu và điều kiện của địa bàn huyện, nhất là mùa mưa bão cuối năm sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình. Vì vậy, Ban đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị một số nội dung cụ thể sau:

- Các cơ quan chuyên môn:

+ Báo cáo tình hình thực hiện các nguồn vốn: Chuyển nguồn năm 2022 sang 2023, vốn năm 2022 hụt thu chuyển sang bố trí năm 2023 và các nguồn vốn khác trên địa bàn huyện (nếu có) nhằm đánh giá và có cái nhìn tổng quan về chi đầu tư phát triển trên địa bàn huyện.

+ Trao đổi những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân chưa thực hiện hay chưa giải ngân các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn huyện, trong đó quan tâm đến nguồn vốn đầu tư phát triển 02 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện<sup>4</sup>.

- Ban quản lý dự án đầu tư báo cáo khó khăn vướng mắc nguyên nhân khối lượng thực hiện<sup>5</sup> và tiến độ giải ngân<sup>6</sup> nguồn vốn chi thường xuyên chuyển sang đầu tư phát triển năm 2023 đạt thấp. Đồng thời báo cáo tiến độ thực hiện dự án sắp

<sup>3</sup> Báo cáo quyết toán kinh phí chuyển nguồn tại Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày 26/6/2023 của Ủy ban nhân huyện Về đề nghị phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương năm 2022:

- Dự án 6: Bảo trì, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các Dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch: 407 triệu đồng.

- Dự án 4: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Xây dựng chợ xã Kông Long Khong): 33,621 triệu đồng

- Kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số: 180 triệu đồng.

- Kinh phí thực hiện công trình đường liên xã từ làng Bgăl, xã Kông Long Khong đi thôn 3 (thôn 5 cũ) xã Đăk Hlơ: 10.093,228 triệu đồng

<sup>4</sup> Các dự án chưa có khối lượng thực hiện: Dự án giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nước sinh hoạt; Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Các công trình, dự án đã giải ngân nhưng đạt tỷ lệ thấp: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất đời sống trong mục đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt 3,71%; các công trình dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt 17,72%.

<sup>5</sup> Khối lượng thực hiện đạt: 1.138 triệu đồng (đạt 21,2%).

<sup>6</sup> Giải ngân 1.138 triệu đồng (đạt 16,08%).

xếp ổn định khu dân cư năm 2023 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi<sup>7</sup>.

## 2.2. Đề xuất, kiến nghị bổ sung giải pháp thực hiện

Nhằm phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách nhà nước năm 2023 đạt 95% đến 100%, Ban đề nghị:

- Ủy ban nhân dân huyện phân công cụ thể các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện phụ trách và trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện và giải ngân vốn đầu tư.

- Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn: Thực hiện tạm ứng, thu hồi tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng; khẩn trương hoàn thành các thủ tục, hồ sơ có liên quan để thực hiện các công trình, dự án mới được phân bổ kế hoạch vốn ngân sách năm 2023.

Ban Kinh tế - Xã hội báo cáo Hội đồng nhân dân huyện khóa VIII tại kỳ họp thứ Mười ba xem xét, quyết định./.

### Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa VIII;
- Lưu VT-KTXH.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Công Đạo**

<sup>7</sup> Bao gồm vốn năm 2022 chuyển sang thực hiện trong năm 2023.